

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO - FUMEC											
OBRA - FUMEC											
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	VALOR (R\$)	% do item	8 MESES							
				MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6	MÊS 7	MÊS 8
1	SERVIÇOS PRELIMINARES										
1.1	SERVIÇOS GERAIS	45.062,47	4,57%	100%							
				R\$ 45.062,47							
1.2	SERVIÇOS DE DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	1.607,26	0,16%	100%							
				R\$ 1.607,26							
1.3	SERVIÇOS DE MOVIMENTO DE TERRA	1.254,00	0,13%	100%							
				R\$ 1.254,00							
2	INFRA ESTRUTURA - FUNDAÇÕES, BALDRAMES										
2.1	FUNDAÇÕES	27.253,76	2,77%	20%	80%						
				R\$ 5.450,75	R\$ 21.803,01						
2.2	BLOCOS / BALDRAMES E EMBASAMENTOS	49.683,51	5,04%	20%	80%						
				R\$ 9.936,70	R\$ 39.746,81						
2.3	IMPERMEABILIZAÇÃO	4.143,36	0,42%		100%						
					R\$ 4.143,36						
3	SUPRA ESTRUTURA	205.995,95	20,90%		30%	30%	40%				
					R\$ 61.798,79	R\$ 61.798,79	R\$ 82.398,38				
4	ALVENARIAS / VEDAÇÕES/DIVISÓRIAS	45.660,02	4,63%		20%	40%	40%				
					R\$ 9.132,00	R\$ 18.264,01	R\$ 18.264,01				
5	COBERTURA / PROTEÇÕES	128.354,58	13,02%				20%	80%			
							R\$ 25.670,92	R\$ 102.683,67			
6	REVESTIMENTOS										
6.1	REVESTIMENTO DE TETO	11.538,12	1,17%					30%	70%		
								R\$ 3.461,44	R\$ 8.076,68		
6.2	REVESTIMENTO DE ALVENARIA										
6.2.1	REVESTIMENTO INTERNO	27.941,50	2,83%					30%	70%		
								R\$ 8.382,45	R\$ 19.559,05		
6.2.2	REVESTIMENTO EXTERNO	22.426,78	2,28%						70%	30%	
									R\$ 15.698,75	R\$ 6.728,03	
7	ESQUADRIAS(PORTAS, JANELAS E GRADIS)										
7.1	ESQUADRIAS METÁLICAS	49.024,20	4,97%					100%			
								R\$ 49.024,20			
7.2	ESQUADRIAS DE MADEIRA (PORTAS)	7.615,54	0,77%					30%		70%	
								R\$ 2.284,66		R\$ 5.330,88	

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO - FUMEC												
OBRA - FUMEC												
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	VALOR (R\$)	% do item	8 MESES								
				MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6	MÊS 7	MÊS 8	
8	VIDROS	15.471,85	1,57%								100%	R\$ 15.471,85
9	PAVIMENTAÇÃO	60.286,55	6,12%							50%	50%	
10	PINTURA									R\$ 30.143,28	R\$ 30.143,28	
10.1	PINTURA DE TETO	4.112,82	0,42%								30%	70%
10.2	PINTURA DE ALVENARIA INTERNA	8.343,82	0,85%								R\$ 1.233,84	R\$ 2.878,97
10.3	PINTURA DE ALVENARIA EXTERNA	14.267,00	1,45%								30%	70%
10.4	PINTURA DE ESQUADRIAS METÁLICAS (PORTAS E JANELAS)	3.371,59	0,34%								R\$ 4.280,10	R\$ 9.986,90
10.5	PINTURA DE ESQUADRIAS DE MADEIRA (PORTAS)	763,50	0,08%								30%	70%
10.6	PINTURA DE ESTRUTURA METÁLICA	6.786,19	0,69%								R\$ 2.035,86	R\$ 4.750,33
11	CESSÓRIOS, BANCADAS, LOUÇAS, METAIS , PROTEÇÕES E RESERVATÓRI	37.229,10	3,78%								80%	20%
12	RAMPAS, ESCADAS, CALÇADAS E ALVENARIAS EXTERNAS	26.903,19	2,73%								R\$ 29.783,28	R\$ 7.445,82
13	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS										80%	20%
13.1	QUADROS DE DISTRIBUIÇÃO / DISJUNTORES E CABOS ENTRADA DE ENERGIA	38.248,00	3,88%								R\$ 21.522,55	R\$ 5.380,64
13.2	INTERRUPTORES E TOMADAS	2.533,27	0,26%	40%							50%	50%
13.3	ILUMINAÇÃO	29.985,34	3,04%	R\$ 0,00							R\$ 19.124,00	R\$ 19.124,00
13.4	ELETRODUTOS / CAIXAS	18.161,04	1,84%			30%	50%	20%				100%
13.5	TELEFONIA / TV	2.906,66	0,29%			R\$ 5.448,31	R\$ 9.080,52	R\$ 3.632,21				R\$ 2.906,66
13.6	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA)	23.115,78	2,35%							50%	50%	
14	INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO	561,12	0,06%							R\$ 11.557,89	R\$ 11.557,89	100%
15	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS											R\$ 561,12
15.1	ESGOTO E ÁGUAS PLUVIAIS	44.545,38	4,52%			20%	30%	25%	25%			
15.2	ÁGUA FRIA	17.700,18	1,80%			R\$ 8.909,08	R\$ 13.363,62	R\$ 11.136,35	R\$ 11.136,35			
16	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	2.802,17	0,28%			20%	30%	25%	25%			100%
						R\$ 3.540,04	R\$ 5.310,05	R\$ 4.425,05	R\$ 4.425,05			R\$ 2.802,17
TOTAL DESEMBOLSO MENSAL		985.655,61	100,00%	R\$ 63.311,19	R\$ 136.623,97	R\$ 97.960,22	R\$ 154.087,50	R\$ 185.030,01	R\$ 100.597,03	R\$ 135.483,38	R\$ 112.562,31	
DESEMBOLSO ACUMULADO				R\$ 63.311,19	R\$ 199.935,16	R\$ 297.895,38	R\$ 451.982,88	R\$ 637.012,89	R\$ 737.609,92	R\$ 873.093,30	R\$ 985.655,61	
% MENSAL				6,42%	13,86%	9,94%	15,63%	18,77%	10,21%	13,75%	11,42%	
% ACUMULADA				6,42%	20,28%	30,22%	45,86%	64,63%	74,83%	88,58%	100,00%	